

**INFORMACJA**  
**DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA**

Nazwa: **BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO  
I OGÓLNODOSTĘPNEGO DLA DZIECI  
I MŁODZIEŻY W CIERPICACH**

Adres: **CIERPICE**  
ul. Szkolna

Inwestor: **GMINA WIELKA NIESZAWKA**

Sporządził: Jacek Gruba  
Biuro Projektowe „Pamar-Projekt”  
ul. Kukułcza 4  
86-061 Brzoza

Brzoza, 20 kwiecień 2007.

## **I. Zakres robót budowlanych**

W zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego wchodzi:

1. Wykonanie przyłącza kanalizacji deszczowej.
2. Roboty ziemne związane z wykonaniem: obrzeży boiska, chodników z kostki, fundamentów ogrodzenia i odwodnienia liniowego .
3. Wybetonowanie fundamentów ogrodzenia
4. Wykonanie nawierzchni akrylowej boiska
5. Montaż słupów ogrodzenia
6. Ułożenie chodników z kostki betonowej
8. Montaż słupów i tablic do koszykówki oraz bramek do piłki
9. Montaż konstrukcji siedzisk.

## **II. Wykaz istniejących obiektów budowlanych**

Na obszarze projektowanej inwestycji ( działka nr 317/17) zlokalizowane są :

- budynki szkolne
- instalacje: elektryczne, woda, kanalizacja sanitarna i kanalizacja deszczowa

## **III. Wykaz czynników stwarzających występowanie zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi**

Do czynników występujących podczas realizacji inwestycji mogących stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi należą:

- wykonywanie wykopu dla instalacji odwodnienia
- roboty wykonywane na wysokości 4,0 m
- roboty malarskie przy zabezpieczaniu antykorozyjnym elementów stalowych farbami epoksydowymi

- niebezpieczeństwo porażenia prądem
- urazy od sprzętu i elektronarzędzi

#### **IV. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych**

Przy wykonywaniu tych prac może wystąpić upadek z wysokości lub uderzenie spadającymi, ciężkimi elementami konstrukcji.

#### **V. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót rozbiórkowych szczególnie niebezpiecznych**

Pracownicy wykonawcy powinni być przeszkoleni w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed rozpoczęciem prac.

Dodatkowo aby zapobiec niebezpieczeństwu należy:

- zabezpieczyć teren budowy od osób niezatrudnionych
- przystąpić do pracy w środkach ochrony osobistej
- wygrodzić strefę bezpiecznej pracy sprzętu mechanicznego
- ustawić tablice ostrzegawcze
- zapoznać pracowników z technologią i kompleksowym wykonaniem prac