

# **INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA – BIOZ**

**Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.  
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126)**

Nazwa inwestycji:

**PRZEBUDOWA SKRZYŻOWANIA UL. TORUŃSKIEJ I  
JAŚMINOWEJ WRAZ Z BUDOWĄ ZJAZDU DO CENTRUM  
SPORTU I REKREACJI  
WIELKA NIESZAWKA DZIAŁKA Nr 56/1, 105/1, 116, 117 118,  
119/1, 119/2**

Zamawiający:

**URZĄD GMINY W WIELKIEJ NIESZAWCE  
UL. TORUŃSKA 12  
87-165 CIERPICE**

Opracował:

inż. Marcin Nowak

## **Opracowanie zawiera:**

1. Strona tytułowa
2. Część opisowa
  - 2.1 Określenie zakresu robót oraz kolejności realizacji poszczególnych elementów robót
    - Określenie zakresu robót
    - Kolejność realizacji poszczególnych elementów robót
  - 2.2 Wykaz istniejących obiektów budowlanych
  - 2.3 Wykaz elementów zagospodarowania działki, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi
  - 2.4 Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych
  - 2.5 Prowadzenie instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych
    - Obowiązki i odpowiedzialność Wykonawcy
  - 2.6 Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia
3. Postanowienia końcowe

## **2. CZĘŚĆ OPISOWA**

### **2.1. Zakres robót oraz kolejności realizacji poszczególnych elementów robót**

#### 2.1.1 Określenie zakresu robót oraz kolejności realizacji poszczególnych elementów robót

Opracowanie stanowi projekt budowlany branży drogowej na przebudowę skrzyżowania ul. Jaśminowej i Toruńskiej wraz z budową zjazdu do Centrum Sportu i Rekreacji w Wielkiej Nieszawce.

Zakres opracowania obejmuje:

- roboty rozbiórkowe i ziemne
- roboty nawierzchniowe związane z budową dróg, ścieżek rowerowych i chodników

#### 2.1.2 Kolejność realizacji poszczególnych elementów budowy:

- zagospodarowanie placu budowy oraz zaplecza technicznego
- wykonanie rozbiórek istniejących nawierzchni
- wykonanie koryta pod nawierzchnię
- wykonanie poszczególnych warstw nawierzchni
- likwidacja placu budowy

## **2.2 Wykaz istniejących obiektów budowlanych**

W rejonie placu budowy znajdują się ulica Toruńska – droga wojewódzka o nawierzchni bitumicznej, ulice gminne o nawierzchni gruntowej oraz sieci uzbrojenia podziemnego: wodociąg, kable telefoniczne i energetyczne, kanalizacja sanitarna i deszczowa, a także istniejąca zabudowa mieszkaniowa i gospodarcza.

## **2.3 Wykaz elementów zagospodarowania działki, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi**

- przebudowa skrzyżowania
- urządzenia elektroenergetyczne
- urządzenia telekomunikacyjne
- montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu

## **2.4 Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych**

- wykonywanie robót pod ruchem
- wykonywanie robót budowlanych ciężkim sprzętem będącym źródłem drgań i hałasu przekraczającego 100 dB w pobliżu budynków mieszkalnych
- wykopy przy realizacji zadania

## **2.5 Prowadzenie instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych**

### 2.5.1 Obowiązki i odpowiedzialność Wykonawcy

Wykonawca:

- jest odpowiedzialny za całość zagadnień bezpieczeństwa pod względem prowadzenia robót objętych projektem, zabezpieczenia tych robót, robotników, mienia własnego oraz stron trzecich
- winien stosować się do wymagań Zlecającego odnośnie uznania spraw bezpieczeństwa podczas prowadzenia prac na budowie, jako najważniejszych, zgodnie z prawem i przepisami
- winien przestrzegać i stosować się do wszystkich wymaganych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przeciwpożarowych i innych przepisów bezpieczeństwa
- zapewni przeszkolenie pracowników zanim rozpoczną prace na budowie i będzie kontrolował ich przestrzeganie

## **2.6 Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia**

- Przepisy ruchu drogowego na terenie budowy

Na budowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Drogowego. Jeżeli nie uzgodniono inaczej ograniczenie prędkości na budowie będzie wynosiło 30 km/h. Wykonawca jest zobowiązany wykonać projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót.

- Drogi transportowe i dojazdowe

Wszystkie drogi transportowe i dojazdowe muszą być wolne od wszelkich przeszkód. Stwarzanie jakichkolwiek przeszkód lub zagrożeń poprzez nagromadzenie materiałów jest surowo zabronione. Drogi muszą być wydzielone i oznakowane tablicami informacyjnymi

- Ochrona bezpieczeństwa przeciwpożarowe

Wykonawca przejmuje odpowiedzialność za stosowanie się do wszystkich przepisów dotyczących ochrony przeciwpożarowej. Ponadto jest odpowiedzialny za zapewnienie koordynacji swych prac w zakresie ochrony przeciwpożarowej z innymi uczestnikami na budowie

### **3. POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

Nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na realizowanych obiektach sprawuje kierownik budowy.